

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและการดำเนินงานตามโครงการตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรร		วงเงินอนุมัติโครงการ	ผลการจัดซื้อจัดจ้าง			ผลการดำเนินการ				หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ ร้อยละ ผลการดำเนินงาน/ ปัญหาอุปสรรค
		งบลงทุน	งบดำเนินงาน		ผู้รับจ้าง	วงเงินตามสัญญา	วันเริ่มต้น - สิ้นสุดสัญญา	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ร้อยละ	เงินเหลือจ่าย		
	ผลผลิต:การพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	39,100,000	-	39,100,000		33,823,383.48		17,954,650.27	15,868,733.21	53.08	5,276,616.52		
1	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย แยกทล.304 -ทล.3070 ตำบลหนองโพรง/ตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี	16,700,000		16,700,000	หจก.เสถียรภาพคอนกรีตชั้น	12,825,212.64	29 พ.ค. -25 ก.ย.63	12,825,212.64	-	100.00	3,874,787.36	ขทล.ปจ.	สัญญาเลขที่ 2/2563 ลว. 28 พ.ค. 63 / ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 3079 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปราจีนบุรี - ศรีมหาโพธิ์ ระหว่าง กม.3+200 - กม.3+725 ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี	20,000,000		20,000,000	หจก.กอมณีก่อสร้าง	18,669,097.90	15 พ.ค. 63 - 11 ต.ค. 63	2,800,364.69	15,868,733	15.00	1,330,902	ขทล.ปจ.	สัญญาเลขที่ ปจ. 49/2563 ลว. 14 พ.ค. 63 ผลการดำเนินงาน 43% ล่าช้าเนื่องจากต้องเคลื่อนย้ายเขตประปาในพื้นที่ดำเนินโครงการ
3	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอนควบคุม 0200 ตอน บางหอย - วังขนอน ระหว่าง กม.26+800 - กม.27+560 และ กม.31+680 - กม.33+240 ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี	2,400,000		2,400,000	บ.พี.เอส.ดี. คัลเลอร์ เวย์ จำกัด	2,329,072.94	29 เม.ย. 63 - 27 ก.ค. 63	2,329,072.94	-	100.00	70,927	ขทล.ปจ.	สัญญาเลขที่ ปจ.40/2563 ลงวันที่ 28 เม.ย. 63 (90วัน) แล้วเสร็จ
	ผลผลิต:โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตร	27,800,000	-	27,800,000		18,191,740		13,985,939.73	4,201,548.15	76.88	9,612,512.12		
4	โครงการแก้มลิงหนุมาน ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี	19,000,000		19,000,000	บ. ชัยเจริญไมตรี	12,111,360	29 เม.ย.63 - 25 ก.ย .63	11,493,991.85	617,368	94.90	6,888,640	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤปดินทรจินดา	สัญญาเลขที่ คบ.นฤ/จ.07/2563 ลงวันที่ 15 เม.ย. 63 (150วัน) และดำเนินการเอง
5	โครงการ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำคลองดินแดง ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี	6,300,000		6,300,000	หจก.เปรมพิทักษ์เอ็นจิเนียริ่ง	3,584,180	29 เม.ย.63 - 25 ก.ย .63		3,584,180	-	2,715,820	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤปดินทรจินดา	สัญญาเลขที่ คบ.นฤ/จ.06/2563 ลงวันที่ 15 เม.ย. 63 (150วัน) ผู้รับจ้างทำงานเนื่องจากมีการตัดราคาไม่สามารถดำเนินงานได้
6	ก่อสร้างสะพาน กม.3+800 ของคลอง LMC หมู่ที่ 8 ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี	2,500,000		2,500,000		2,496,200		2,491,947.88	4,252	100	8,052	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤปดินทรจินดา	ดำเนินการเอง
	ผลผลิต:โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และสุขภาพ	89,946,500	1,684,600	91,631,100		80,061,377.36		54,826,038.16	25,235,339.20	68.48	13,054,722.64		
7	โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว เข้าอ่างเก็บน้ำห้วยไม้ปล่อง	10,700,000		10,700,000	บจก. เอส.พี. วินเนอร์	8,082,515.20	29 พ.ค.63 - 25 ก.ย .63	8,082,515.20	-	100.00	2,617,484.80	แขวงทางหลวงชนบทปราจีนบุรี	สัญญาเลขที่ 1/2563 ลว. 28 พ.ค. 63 ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรร		วงเงินอนุมัติโครงการ	ผลการจัดซื้อจัดจ้าง			ผลการดำเนินการ				หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ ร้อยละ ผลการดำเนินงาน/ ปัญหาอุปสรรค
		งบลงทุน	งบดำเนินงาน		ผู้รับจ้าง	วงเงินตามสัญญา	วันเริ่มต้น - สิ้นสุดสัญญา	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ร้อยละ	เงินเหลือจ่าย		
8	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปี วันส้มโอหวาน และของดีศรีมหาสาร		253,000	253,000		253,000			253,000		-	อ.ศรีมหาสาร	ยกเลิกโครงการเนื่องจาก เกิดภัยแล้ง ผลผลิตไม่เพียงพอสำหรับจัดกิจกรรม
9	โครงการบูรณะ ซ่อมแซมตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เพื่อสร้างความยั่งยืนของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและโบราณสถาน	35,000,000		35,000,000	หจก.บูรณาไท	28,640,000	29 เม.ย. 63- 22 ก.พ. 64	13,460,800.00	15,179,200	47.00	6,360,000	รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร	สัญญาเลขที่ 160/2563 ลว. 28 เม.ย. 63 /เนื่องจากเป็นงานโบราณสถานต้องที่ขึ้นทะเบียนกับกรมศิลปากร และมีการปรับแบบใหม่
10	โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรับการท่องเที่ยวในพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำนฤปดินทรจินดา	15,000,000		15,000,000	บจก.บงกชภณณี	13,677,000	29 เม.ย. 63- 9 มี.ค. 64	13,038,960.80	638,039	95.33	1,323,000	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤปดินทรจินดา	สัญญาเลขที่ คบ.นฤ./จ. 08/2563 ลงวันที่ 29 เมษายน 2563 (300 วัน)
11	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแหล่งท่องเที่ยวแก่งหินเพิง	4,500,000		4,500,000		4,094,262.16	1 มิ.ย. - 19 ส.ค. 63	4,094,262.16	-	100.00	405,738	อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่	สัญญาเลขที่ มท. 5310.4/นต 35263 ลว. 29 พ.ค. 63
12	โครงการ ขุดเขยการปลูกสร้างและบำรุงรักษาสวนป่าโครงการพุทธอุทยานโลก		1,431,600	1,431,600					-			สนจ.ปราจีนบุรี	ยกเลิกโครงการเนื่องจากกรมป่าไม้ไม่อนุญาตให้ใช้พื้นที่
13	โครงการ ก่อสร้างอาคารศาลาปฏิบัติธรรมและสิ่งปลูกสร้างประกอบพุทธอุทยานโลก	15,546,500		15,546,500		14,770,000		10,432,500.00	4,337,500	70.63	2,261,500	สนง.โยธาธิการและผังเมืองฯ	
	1) ก่อสร้างศาลาราย	3,000,000		3,000,000	หจก.ปราจีนรุ่งทองก่อสร้าง	2,700,000	24 เม.ย. - 19 พ.ย. 63	1,485,000.00	1,215,000	55.00	1,785,000		สัญญาเลขที่ 171/2563 ลงวันที่ 23 เมษายน 2563 /ผู้รับจ้างทิ้งงาน
	2) เสาพระเจ้าอโศกมหาราช	2,661,500		2,661,500	หจก. ส 3412 การโยธา	2,500,000	1 ก.ค. 63 -	747,000.00	1,753,000	29.88	161,500		สัญญาเลขที่ 224/2563 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
	3) ธรรมเมฆศาลูป	4,362,000		4,362,000	หจก.ปราจีนรุ่งทองก่อสร้าง	4,150,000	24 เม.ย.-19 ธ.ค. 63	2,780,500.00	1,369,500	67.00	212,000		สัญญาเลขที่ 172/2563 ลงวันที่ 23 เมษายน 2563 /ผู้รับจ้างทิ้งงาน
	4) รูปปั้นนิพพาน	5,523,000		5,523,000	บ.พีเอส.สยามเทค จำกัด	5,420,000	12 มิ.ย.63 - 6 ก.พ. 64	5,420,000	-	100.00	103,000		สัญญาเลขที่ 219/2563 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2563
14	ปรับปรุงภูมิทัศน์โบราณสถานเมืองศรีมหาสาร อำเภอศรีมหาสาร จังหวัดปราจีนบุรี	5,700,000		5,700,000	หจก. สุรศักดิ์ก่อสร้าง	5,660,000	12 มิ.ย.63 - 6 ก.พ. 64	2,264,000.00	3,396,000	40.00	40,000	สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี	สัญญาเลขที่ 7/2563 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2563/ มีปรับแบบตามที่กรมศิลปากรแนะนำ
15	จัดทำป้ายสื่อความหมายเพื่อประชาสัมพันธ์โบราณสถาน	2,000,000		2,000,000	หจก. สุรศักดิ์ก่อสร้าง	1,973,000	12 มิ.ย.- 8 ธ.ค. 63	1,973,000.00	-	100.00	27,000	สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี	สัญญาเลขที่ 8/2563 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2563 /ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณจัดสรร		วงเงินอนุมัติโครงการ	ผลการจัดซื้อจัดจ้าง			ผลการดำเนินการ				หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ ร้อยละ ผลการดำเนินงาน/ ปัญหาอุปสรรค
		งบลงทุน	งบดำเนินงาน		ผู้รับจ้าง	วงเงินตามสัญญา	วันเริ่มต้น - สิ้นสุดสัญญา	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ร้อยละ	เงินเหลือจ่าย		
16	ซ่อมแซมพลาซาด้านหน้าโบราณสถานหมายเลข 22	1,500,000		1,500,000	หจก. สุรศักดิ์ก่อสร้าง	1,480,000	12 มิ.ย. - 8 พ.ย.63	1,480,000.00	-	100.00	20,000	สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี	สัญญาเลขที่ 9/2563 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2563 / ดำเนินการแล้วเสร็จ
ผลผลิต:โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์			9,000,000	9,000,000		-		9,290,016.00	564,444.00		564,484		
17	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ		9,000,000	9,000,000				8,435,556.00	564,444	93.73		สนจ/ หน่วยงานอื่นๆ	
18	เสริมสร้างสายใยรักครอบครัวด้วยภูมิปัญญา		854,500	854,500		854,500		854,460.00	40	100.00	40	ว.แพทย์แผนไทยฯ	โครงการสำรอง /เงินเหลือจ่าย
		155,992,000	11,539,100	167,531,100		139,022,764.72		96,056,644.16	71,474,455.84	57.34	28,508,335.28		